

## AR Prefecture

005-210501078-20230525-46\_2023-DE

Reçu le 30/05/2023

Publié le 30/05/2023

## Planification des actions à réaliser

Dernière mise à jour le : 26/04/2023

n° ou référence de l'action	type d'actions	actions à mettre en place	ordre de priorité	secteur/tronçon/réseau visé	gain sur la performance du secteur/du réseau	période de réalisation prévue	stade de réalisation	coût prévisionnel	Plan de financement	délibération conseil municipal/communautaire	action de finalisation de l'intervention	autre / observations
	<i>(connaissance du réseau AEP, résorption des pertes...)</i>		<i>(1, 2, 3...)</i>		<i>(m³ d'eau économisé, rendement attendu, rendement/rendement cible...)</i>		<i>(en préparation, commandé, en cours, en retard, reporté...)</i>	HT		<i>(date)</i>	<i>(MAI carto/plan d'actions etc)</i>	
1	connaissances réseau	schéma directeur		réseau eau complet	Améliorer la connaissance du réseau eau et des travaux envisagés		réalisé	22 375,00 €		10/01/2014	mise à jour des plans	synthèse des connaissances
2	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	pose de compteurs de télérelève au prélèvement		captages	contrôle du prélèvement		réalisé	25 030,00 €		48-2016 du 2/06/2016	réalisé en 2016 - 2017	Suivi des volumes prélevés
3	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	changement des compteurs de télérelève des 3 réservoirs		réservoirs	contrôle journalier		réalisé	6 515,32 €		51-2017 du 10/08/2017	2017	Suivi des volumes distribués
4	diagnostic de la situation	télégestion sur les compteurs de prélèvement et des réservoirs		réseau eau complet	contrôle journalier des débits		réalisé	17 484,56 €		51-2017 du 10/08/2017	2017	hébergement et traitement des données prélevées et distribuées
5	diagnostic de la situation	mise en place télégestion ZA Pont la Lame		za Pont la lame	contrôle d'une zone industrielle		réalisé	2 020,14 €			2017	suivi général des volumes consommés
6	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	mis en place de compteurs individuels radiorelève à la ZA Pont la Lame		za Pont la lame	contrôle d'une zone industrielle		réalisé	6 076,57 €		32-2018 du 07/06/2018	2018	actions de suivi des consommations des abonnés
7	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	pose compteurs individuels radiorelèves		réseau eau complet	mise en place comptage chez les usagés		réalisé	129 000,00 €			2019-2020	actions de suivi des consommation des abonnés
8	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	plateforme de relèrè TEMETRA		réseau eau complet	surveillance comptage usagés		réalisé	5 145,00 €		25-2016		
9	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		route Pierre Feu, Goutaud, Gagnière	contrôle d'un tronçon		réalisé	9 058,65 €		04/08/2019	2021	sectorisation et surveillance fine de tronçons
10	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		impasse Montbrison	contrôle d'un tronçon		réalisé	8 281,36 €		65-2021 du 09/09/2021	2021	sectorisation et surveillance fine de tronçons
11	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		lotissement Villaret	contrôle d'un tronçon		réalisé	15 245,95 €		65-2021 du 09/09/2021	2022	sectorisation et surveillance fine de tronçons
12	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		rue du Four	contrôle d'un tronçon		réalisé	9 325,95 €		36-2022 DU 25/05/2022	2022	sectorisation et surveillance fine de tronçons
13	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	raccordement 2 fontaines sur le réseau		chef lieu	contrôle débit		réalisé	4 390,00 €		37-2022 DU 25/05/2022	2022	sectorisation et surveillance fine de tronçons
14	mise en place d'actions de connaissance et de suivi	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		derrière le Puy	contrôle d'un tronçon		réalisé	12 670,81 €		65-2021 du 09/09/2021	2022	sectorisation et surveillance fine de tronçons
15	connaissances réseau	mise à jour schéma directeur		réseau eau complet	Améliorer la connaissance du réseau eau et des travaux envisagés		en cours	23 759,00 €		10/02/2022		mise à jour synthèse des connaissances

## AR Prefecture

005-210501078-20230525-46\_2023-DE

Reçu le 30/05/2023

Publié le 30/05/2023

16	<del>mise en place d'actions de connaissance et de suivi</del>	regard, vanne sectionnement et compteurs surveillance		route du Clos du Vas	contrôle d'un tronçon		en attente changement conduite fuyarde	10 035,20 €		25/05/2023	2023	sectorisation et surveillance fine de tronçons
17	diagnostic de la situation	synoptique sectorisation du réseau sur 2GI		réseau eau complet	surveillance		en cours	2 682,00 €	pas de subvention possible	25/05/2023		analyse fine par sectorisation
18	diminution de la quantité d'eau prélevée	réparation fuites dans regards	1	chef lieu : 3 regards, 1 raccord, 1 branchement Clos du Vas, Pierre Feu : 1 regard, 1 raccord	réduction de 24 090 m3/an	juil-23	au stade de la demande de subvention	21 000,00 €	emprunt 50% agence eau 20% département 20% autofinancement			préconisations inscrites dans le schéma directeur en cours de finalisation
19	diminution de la quantité d'eau prélevée	remplacement tronçons fuyards 335m	1	Puy Chalvin (230m) Chef lieu (95m) Clos du Vas (110m)	réduction de 24 966 m3/an	juil-23	au stade de la demande de subvention	220 000,00 €	emprunt 50% agence eau 20% département 20% autofinancement			préconisations inscrites dans le schéma directeur en cours de finalisation
20	diminution de la quantité d'eau prélevée	mise en place d'un système de régulation de débit sur les ouvrages	1	réseau eau complet	réduction de 88 148 m3/an	2024	au stade de la demande de subvention	55 000,00 €	emprunt 50% agence eau 20% département 20% autofinancement			préconisations inscrites dans le schéma directeur en cours de finalisation
21	renouvellement du patrimoine	renouvellement de 160m de conduites PVC posées avant 1980	2	captage Pré couteau (85m) Clos du Vas (75m)		2027		22 400,00 €			2027	préconisations inscrites dans le schéma directeur en cours de finalisation
22	renouvellement du patrimoine	renouvellement annuel du patrimoine	3	réseau eau complet		2028-2042		996 500,00 €			2028-2042	préconisations inscrites dans le schéma directeur en cours de finalisation